



Fondo de Conservación Vial

Información sobre la rehabilitación de carretera Poliedro-Sonsonate, todos los tramos

Fecha: 28 /11/2018

Respuesta a requerimiento de Información # Fovial 0060 2018

1. Nombre contractual del proyecto	2. Monto del contrato en Dólares de EUA	3. Fuente de financiamiento	4. Ubicación del proyecto	5. Cantidad de beneficiarios directos (TPDA)	6. Avance físico a la fecha (nov. 2018)	7. Fecha de finalización proyectada (o fecha de finalización)
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RUTA CA08W, TRAMO: CA01W (EL POLIEDRO) - SONSONATE, TRAMO I	US\$ 12,227,232.81	Fondo General	Carretera CA08W: Tramo entre la carretera CA01W (El Poliedro) y la salida del cantón Ateos.	30,246	100.00%	12/10/2018
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RUTA CA08W, TRAMO: CA01W (EL POLIEDRO) - SONSONATE, TRAMO II	US\$ 10,344,704.45	Fondo General	Carretera CA08W: Tramo entre la salida del Cantón Ateos y el desvío a Caserío Los Mangos, Armenia.	30,246	100.00%	10/09/2018
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RUTA CA08W, TRAMO: CA01W (EL POLIEDRO) - SONSONATE, TRAMO III	PENDIENTE DE LICITAR	PENDIENTE DE LICITAR	Carretera CA08W: Tramo entre el desvío a Caserío Los Mangos, Armenia y el desvío al municipio de San Julian.	18,372	0.00%	PENDIENTE
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA CA08W, TRAMO: CA01W (EL POLIEDRO) - SONSONATE, TRAMO IV	US\$ 13,867,780.52	Fondo General	Carretera CA08W: Tramo entre el devío al municipio de San Julian y el inicio del By Pass de Sonsonate.	18,372	59.21%	03/03/2019

TPDA: Transito promedio diario anual.