

RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN No. FOVIAL-2019-0034

Hemos realizado inspección a la ruta de acceso a Tamanique, la cual pertenece al Mantenimiento Rutinario del Grupo 4 de Vías Pavimentadas, verificando se encuentra transitable, rodaje en buen estado, se observó pequeños desprendimientos de material de talud en estaciones 6+200 y 7+400, depositado un cuneta de concreto hidráulico, se desalojara el material. En la estación 4+850 se observó roca de tamaño considerable la cual se programara desalojo en la semana del 10 al 14 de junio del corriente, ya que se evalúa en conjunto con el contratista el equipo necesario para desalojar la roca.

Con relación a los costos en las reparaciones y de las medidas de mitigación para prevenir desastres en el municipio de Tamanique o de su vía de acceso, bajo el actual contrato de mantenimiento rutinario solo está programado realizar actividades de desalojo de derrumbes y reparación en carpeta de rodaje cuando es requerido.

En relación a los costos de remoción y desalojo de la roca, se ha solicitado al contratista costos para su revisión.



Roca en estación 4+850 se observa roca de tamaño considerable



Estación 6+200, se observó material sobre cuneta de concreto hidráulico



Estación 7+400, se observó material sobre cuneta de concreto hidráulico