

San Salvador, 24 de agosto de 2021

MOP-DCMOP-063/2021

**Licenciada
Liz Aguirre
Oficial de Información OIR
Presente.**

Licenciada Aguirre:

Me refiero a solicitud N° 97/2021 de fecha 17 de agosto de 2021, mediante la cual, se requiere resultado de inspección realizada por personal de la DCMOP en la calle que conecta el Cantón La Esperanza y la Colonia Pequeña Inglaterra.

Al respecto, en documento adjunto se remite el documento solicitado, el cual fue elaborado por personal de la Oficina Regional de Occidente con sede en Santa Ana.

Agradeciendo su atención a la presente, me despido de usted.

Atentamente,



Ing. Joaquín Villalobos
Director de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública Ad-honorem



1:30pm
24 Ago 2021



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

INFORME DE INSPECCIÓN DE CAMPO

Fecha de inspección: 02/07/2021 Fecha de Informe: 05/07/2021
Origen de la instrucción: DCMOP Despacho CGR Otros Director de la DCMOP

Ubicación zona inspeccionada: Calle Principal que conduce a la Comunidad Pequeña Inglaterra, Zona 2 Cton. La Esperanza

Municipio Ciudad Arce Departamento La Libertad
Coordenadas de zona inspección: Latitud: 13.8323682 Long. -89.4417311

Descripción del problema: Los habitantes de la zona, solicitan la reparación de la calle principal ya que se encuentra en malas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal

Table with 4 columns: Calle Principal, 1.15 Kms, Ancho, Espesor. Rows include Longitud, Ancho, and Alto measurements.

Planteamiento de la solución: Para mantener la via en buenas condiciones de circulación, es necesario realizar las actividades siguientes: a) Conformacion de Superficie de Rodamiento en toda su longitud b) Revestimiento con material selecto en algunos tramos donde se requiera.



Acompañó en la inspección:

Arq. Josselyne Mejía Cruz , Administradora de Proyectos de la Alcaldía de Ciudad Arce, Sonia Perez, de la Un de Gestion Social del MOP

Contacto telefónico:

Cargo: Administradora de Proyectos

Observaciones / datos importantes:

La ruta es competencia Municipal.

Croquis de ubicación



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN DE CAMPO

Calle Principal que conduce a la Comunidad Pequeña Inglaterra, Zona 2 Cton. La Esperanza



Imagen 1
rodaje en malas condiciones



Imagen 2
zona con empozamientos de agua



Imagen 3
Superficie de Rodamiento en malas condiciones de
transitabilidad



Imagen 4
Zona con daños en rodaje



**PRESUPUESTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA
COMUNIDAD NUEVA INGLATERRA, CTON. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE,
DEPARTAMENTO DE LIBERTAD.**

Tiempo de Ejecucion: 5 dias

CANTIDADES DE OBRA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
Conformacion de Superficie de Rodamiento	1.150	Kms
Balastado Parcial (espesor 15 cms)	600	M3

MANO DE OBRA

OCUPACION	CANTIDAD	DIARIO	DIAS	SUBTOTAL
Técnico de Campo	1	\$40.00	5	\$200.00
Operador de equipo	2	\$19.20	5	\$192.00
Motorista de vehiculo pesado	5	\$18.66	5	\$466.50
SUBTOTALES	8			\$858.50

MAQUINARIA

CLASE DE EQUIPO	CANTIDAD	DIARIOS	DIAS	SUBTOTAL
Motoniveladora	1	\$413.28	5	\$2,066.40
Doble rodo liso	1	\$309.94	5	\$1,549.70
Camión de volteo de 10 m ³	4	\$284.11	5	\$5,682.20
Camión cisterna	1	\$232.87	5	\$1,164.35
Cabezal con Rastra	1	\$516.56	2	\$1,033.12
Pick-up	1	\$40.00	5	\$200.00
SUBTOTAL				\$11,695.77

OTROS COSTO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL
Costos indirectos	1	S.G	-----	\$1,200.00
Uniformes (Gorras y camisetas)	8	Unidad	\$9.00	\$72.00
				\$1,272.00

MATERIALES

MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL
Aceite diesel	640	galon	\$3.13	\$2,003.20
balasto	600	m3	\$15.00	\$9,000.00
				\$11,003.20

MONTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD

\$24,829.47