

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE
DIVERSIONES EN EL COMPLEJO TURISTICO DEL PUERTO DE LA
LIBERTAD, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
CUARTO TRIMESTRE 2021 AVANCE : 90.00% Avance primer
trimestre 2022: 98% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2022: 98.00%.
100% FINALIZADO

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2021

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE
DIVERSIONES EN EL COMPLEJO TURISTICO DEL PUERTO DE LA
LIBERTAD, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUARTO
TRIMESTRE 2021 AVANCE : 90.00% Avance primer trimestre
2022: 98% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2022: 98.00%. 100%
FINALIZADO

Ubicación exacta: PUERTO DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

Fecha de inicio de la obra: 2021-07-05

Número de beneficiarios: 1066916

Costo total de la obra: 472561.29

Tiempo de ejecución: 150 días

Nombre del responsable de la obra: ING. MIGUEL ANGEL BARRIENTOS

Fuente de financiamiento: GOES

Empresa o entidad ejecutora: INCODECO SA DE CV

Empresa o entidad supervisora: MONFLO SA DE CV

Código de contrato: CONTRATO 126-2021

Garantías: GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTÍA DE
BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Forma de pago: ESTIMACIONES