

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Terraceria para construcción de muelle en playa punta chiquirin (20,000 M3), municipio de La Unión, La Unión Avance Tercer trimestre 2022 : 99% Cuarto trimestre 2022 avance 99%

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2022

Nombre de la obra: Terraceria para construcción de muelle en playa punta chiquirin (20,000 M3), municipio de La Unión, La Unión Avance Tercer trimestre 2022 : 99% Cuarto trimestre 2022 avance 99%

Ubicación exacta: Municipio de La Unión, La Unión

Fecha de inicio de la obra: 2020-10-15

Número de beneficiarios: 34045

Costo total de la obra: 372792.02

Tiempo de ejecución: 639 días

Nombre del responsable de la obra: Arq. Javier AlvaradoIng. Earl Tansy Gomez

Fuente de financiamiento: GOES

Empresa o entidad ejecutora: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

Empresa o entidad supervisora: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

Código de contrato: NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA

Garantías: NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA

Forma de pago: NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA