



## ACTA DE RECEPCIÓN

En las instalaciones de Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), ubicadas en Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador a las 3 horas con 33 minutos del día 19 de febrero de 2015, reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de : **WILFREDO FEDERICO SOLORIZANO FLORES: MANTENIMIENTO DE SUBESTACION MONOFASICA Y TRIFASICA** correspondiente al proceso de compra por medio de : Libre Gestión N° 029/ 2015, y de conformidad a la orden de suministro No. **064/2015**, de fecha 11 enero 2015, presentes los señores: por parte del contratista : **Wilfredo Federico Solórzano Flores** y por parte de la institución contratante Ing. Patricia Machado administrador de la orden de compra.

Se hace constar que el servicio de recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato de Suministro, las cuales se detallan a continuación:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1		<b>Mantenimiento de subestaciones monofásicas y trifásicas, según detalle:</b>			
1.1	6	Mantenimiento para subestación trifásica en estructura "H" y postes compuesta por tres (3) transformadores. (incluye reaporte de terminales, limpieza de protecciones primarias, medición de red de tierra, medición de resistencia en bobinas de cada uno los transformadores, medición de aislamiento en bobinas, despresurización de tanques, niveles de aceite, medición de voltaje secundario, medición de corrientes en las fases de cada transformador, pintura en herrajes primarios, desconexión y conexión de red eléctrica), se entregara un informe para evaluar el estado de la subestación así como sus recomendaciones.	Servicio	\$ 185.14	\$ 1,110.84

REGISTRO NACIONAL DE  
ARQUITECTOS E INGENIEROS  
WILFREDO FEDERICO SOLORIZANO FLORES  
I E - 1 2 8 6  
INGENIERO ELECTRICISTA

1.2	3	Mantenimiento para subestación trifásica en piso compuesta por tres (3) transformadores. (Incluye reaprete de terminales, limpieza de protecciones primarias, medición de red de tierra, medición de resistencia en bobinas de cada uno los transformadores, medición de aislamiento en bobinas, despresurización de tanques, niveles de aceite, medición de voltaje secundario, medición de corrientes en las fases de cada transformador, desconexión y conexión de red eléctrica), se entregara un informe para evaluar el estado de la subestación así como sus recomendaciones.	Servicio	\$ 164.57	\$ 493.71
1.3	2	Mantenimiento para subestación del tipo paud monted una de 1500 KVA y otra de 500 KVA	Servicio	\$ 164.57	\$ 329.14
1.4	2	Mantenimiento para subestación trifásica en poste compuesta por dos (2) transformadores. (Incluye reaprete de terminales, limpieza de protecciones primarias, medición de red de tierra, medición de resistencia en bobinas de cada uno los transformadores, medición de aislamiento en bobinas, despresurización de tanques, niveles de aceite, medición de voltaje secundario, medición de corrientes en las fases de cada transformador, desconexión y conexión de red eléctrica), se entregara un informe para evaluar el estado de la subestación así como sus recomendaciones.	Servicio	\$ 137.14	\$ 274.28
1.5	13	Mantenimiento para subestación trifásica en poste compuesta por un (1) transformadores. (Incluye reaprete de terminales, limpieza de protecciones primarias, medición de red de tierra, medición de resistencia en bobinas de cada uno los transformadores, medición de aislamiento en bobinas, despresurización de tanques, niveles de aceite, medición de voltaje secundario, medición de corrientes en las fases de cada transformador, desconexión y conexión de red eléctrica), se entregara un informe para evaluar el estado de la subestación así como sus recomendaciones.	Servicio	\$ 68.57	\$ 891.41
1.6	44	Análisis de rigidez dieléctrica en aceite por cada transformador, cantidad de muestra 1 1/2 litro de aceite por análisis	Servicio	\$ 34.29	\$ 1,508.76
<b>PARA USO INSTITUCIONAL</b>					
<b>TIEMPO ENTREGA: 10 DIAS</b>					
<b>TOTAL SIN IVA</b>					<b>\$ 4,608.14</b>
<b>IVA</b>					<b>\$ 599.06</b>

REGISTRO NACIONAL DE  
 ARQUITECTOS E INGENIEROS  
 WILFREDO FEDERICO SOLÓRZANO FLORES  
 I.E. 1286  
 INGENIERO ELECTRICISTA

41

TOTAL CON IVA \$ 5,207.20

En cumplimiento a los Artículos 82 Bis literal e) LACAP y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

  
Nombre Ing. Patricia Machado  
Coordinador de operaciones de CIFCO  
Administrador de la orden de compra



  
Nombre: Wilfredo Federico Solórzano Flores  
Representante

