



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha:

SANTA TECLA 03 DE DICIEMBRE DE 2021

N° de orden:

**361-4-2021**

**JOEL LLAGUNO BARRÉS**

NIT y/o NRC:

DIRECCIÓN:

No.Requisicion

03969

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			( US\$)	
		<b>SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA, PUNTOS DE RED CON CABLE , CATEGORÍA 6 CERTIFICADOS Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE DATOS</b>		
1	SERVICIO	<b>ENLACES DE FIBRA ÓPTICA</b>	\$2,095.16	\$2,095.16
		ENLACE DE FIBRA ÓPTICA DESDE DATA CENTER ACTUAL HASTA NUEVO DATA CENTER, INCLUYE 250 METROS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 HILOS, ARMADA Y AUTOSOPORTADA, INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ÁREA (TECHO Y 1 POSTE), CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE Y ROLLOS DE HOLGURA, FUSIÓN DE 4 HILOS EN CADA EXTREMO (8 FUSIONES). 2 CAJA LIU 4 PUERTOS CON PLGTALLS Y ACOPLADORES SC, 2 PATCH CORD DUPLEX DE FIBRA MONOMODO DE 3 METROS SC-LC. 2 GBICS HP ORIGINALES, PARA CONEXIÓN EN SWITCH CORE HP H3C Y SWITCH HP1920-48G. SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO. ENLACE DE FIBRA ÓPTICA DESDE MÓDULO L (ÁREA EXFESA) Y AULAS L. INCLUYE 400 METROS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 HILOS, ARMADA Y AUTOSOPORTADA. INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ÁREA (TECHO Y 4 POSTES), CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE Y ROLLOS DE HOLGURA. FUSIÓN DE 4 HILOS EN CADA EXTREMO (8FUSIONES). 2 CAJA LIU, 4 PUERTOS CON PIGTALLS Y ACOPLADORES SC, 2 PATCH CORD DUPLEX DE FIBRA MONOMODO DE 3 METROS SC-LC. 2 GBICS HP ORIGINALES, PARA CONEXIÓN ENTRE SWITCHES HP1920-48G. SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO.		

1	SERVICIO	<b>INSTALACIÓN DE 24 PUNTOS DE RED CERTIFICADOS CON CABLE CATEGORIA 6 PARA 12 AULAS DEL EDIFICIO L DE SAN LUÍS TALPA</b>	\$ 2,659.12	\$ 2,659.12
		INCLUYE 2 GABINETES DE 9U ABATIBLES, PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, CON 2 VENTILADORES (1 POR PISO). INCLUYE 2 ENLACES DE CABLE UTP EXTERIOR CAT 6 ( 1 POR CADA GABINETE, DESDE SWICH DONDE ENTRA LA FIBRA ÓPTICA, 50 Y 60 METROS RESPECTIVAMENTE). INCLUYE INSTALACIÓN DE 12 PUNTOS DE RED POR PISO (24 EN TOTAL, 2 PUNTOS POR AULA). CADA PUNTO DE RED, INCLUYE CANALETAS, TECNODUCTO SOBRE CIELO FALSO, CAJA SUPERFICIAL 4X2 CON PLACA Y KAYSTONE AZUL CAT 6. SE INCLUYEN 2 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6, 24 PATCH CORDS, 1 PIE AZUL CAT 6 PARA INTERCONEXIÓN SWITCH PATCH PANEL, 24 PATCH CORDS 7 PIES AZUL CAT6, PARA PUESTOS DE TRABAJO. 2 ORGANIZADORES HORIZONTALES 2 U, PLÁSTICO, CON ORIFICIOS AL FONDO. SE INCLUYE 6 ROLLOS DE 30 METROS DE TECNODUCTO AZUL 3/4", 2 ROLLOS DE 30. METROS DE TECNODUCTO AZUL 1/2", INCLUYE 2 BOBINAS DE CABLE UTP CAT 6, 8 HILOS DE COBRE SOLIDO 23 AWG, AISLADO CON POLIETENO DE ALTA DENSIDAD HDPE Y DIÁMETRO DE 5.7 MM, INCLUYE CERTIFICACIÓN DE 24 PUNTOS DE RED Y 2 ENLACES.		
1	SERVICIO	<b>ADECUACIÓN CENTRO DE DATOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO</b>	\$ 8,580.67	\$ 8,580.67
		INCLUYE OBRA CIVIL DE INSTALACIÓN DE 2 PAREDES DE TABLA ROCA EN DIMENSIONES 4X4X4. PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO, CON BISAGRAS, CHAPA Y HALADERA TIPO CONCHA. INCLUYE BRAZO HIDRÁULICO CON APERTURA HACIA AFUERA. INCLUYE ZOCALO EXTERIOR DE VINYL Y PINTURA DE PARED, INCLUYE INSTALACIÓN DE PISO ELEVADO PROFESIONAL PARA CENTRO DE DATOS, DIMENSIONES 4X4 M, CON RAMPA DE ACCESO. INCLUYE 50 METROS DE CANALETA ANCHA 105X35MM, CON TAPADERA (ESTA CANALETA RECORRE EL ÁREA CONTIGUA AL DATA CENTER NUEVO, PARA DISTRIBUIR 12 PUNTOS DE RED, Y LLEGA HASTA EL CENTRO DE DATOS NUEVO). INSLUYE 12 PLACAS, 1 PUERTO, 12 KEYSTONE AZUL CAT 6.2 BOBINAS DE CABLE UTP CAT 6, 1 PATCH PANNEL DE 24 PUERTOS CAT6, 1 ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 U, 12 PATCH CORD 1 PIE AZUL CAT 6, 12 PATCH CORD AZUL 7 PIES CAT 6. CERTIFICACIÓN DE 12 PUNTOS DE RED CAT 6, INCLUYE TRASLADO DE GABINETES, SERVIDORES Y EQUIPO ACTIVO, SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO.		
			<b>TOTAL US\$:</b>	<b>\$13,334.95</b>
<b>POR LA CANTIDAD DE: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 95/100 DÓLARES</b>				
<b>OBSERVACIONES:</b>	PRECIOS INCLUYEN IVA, CRÉDITO A 60 DÍAS, GARANTÍA 1 AÑO			
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	ANSP, SAN LUÍS TALPA			
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	15-21 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA			

