



Usulután, 19 de diciembre de 2022

Lic. Blanca Rosa Martínez Solano
Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Presente. –

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en el desempeño de sus labores diarias.

El motivo de la presente es con relación a la nota recibida donde nos solicita información sobre el proyecto denominado: **SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EMPEDRADO FRAGUADO (SUPERFICIE NO TERMINADA) Y BORDILLO EN CANTÓN EL OJUSTE, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.** Ejecutado bajo la modalidad por Administración, con un **APORTE DE LA MUNICIPALIDAD** de \$4,727.00 y por parte de la **DIRECTIVA** la **MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA**, en el cual se trabajó en conjunto para poder realizar los objetivos trazados en ambas partes, siendo así que se realizaron actividades adicionales de las contempladas inicialmente, la cual adjunto cuadro comparativo de actividades realizadas.

Además, se contó con el personal técnico tanto de supervisión como de administrador de Orden de compras por parte de la Municipalidad, así como también el apoyo en el proceso constructivos de miembros de la ADESCO siendo visores del mismo. De igual forma se tiene contemplada realizar una segunda etapa la cual incorporamos al presupuesto 2023.

Sin mas que agregar y esperando que la información remitida sea de utilidad, me despido

Atentamente.

Subjefe de Proyectos y Red Vial



CUADRO RESUMEN COMPARATIVO

PROYECTO:

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EMPEDRADO FRAGUADO(SUPERFICIE NO TERMINADA) Y BORDILLO, EN CANTON EL OJUSTE, MUNICIPIO DE USULUTAN Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN.-

LEVANTAMIENTO DE DATOS DE CAMPO

Nº	DESCRIPCION	SEGÚN CARPETA TECNICA		EJECUTADO		DIFERENCIA	
		CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	AUMENTO	DISMINUCION
ACTIVIDADES							
1.0	TRAZO POR UNIDAD DE AREA	258,50	M2	406,38	M2	147,88	
2.0	EMPEDRADO FRAGUADO(SUPERFICIE NO TERMINADO) ESPESOR 0,20 MTS; MORTERO 1:4	258,50	M2	406,38	M2	147,88	
3.0	TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION	110,00	M.L.	154,80	M.L.	44,80	
4.0	EXCAVACION Y COMPACTACION	8,25	M3	11,61	M3	3,36	
5.0	CORDON O BORDILLO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA; MORTERO 1:4	110,00	M.L.	154,80	M.L.	44,80	
6.0	REMATE/GUARDANIVEL DE MAMP. DE PIEDRA P/ CONFINAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (SECCION 4,30 MTS X 1,45 MTS X 0,70 MTS) , ESP. VISTO 0,20 MTS, PROP. 1:4	-	-	6,24	M2	OBRA ADICIONAL	
7.0	DESALDOJO DE MATERIAL INADECUADO	11,14	M3	15,67	M3	4,53	
8.0	LIMPIEZA	258,50	M2	406,38	M2	147,88	

