

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTONES PALO GALÁN, SAN JOSÉ CAPULÍN Y CASERÍO QUEBRADA DE AGUA, PRIMERA ETAPA

Institución: Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

Año: 2016

Nombre de la obra: INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTONES PALO GALÁN, SAN JOSÉ CAPULÍN Y CASERÍO QUEBRADA DE AGUA, PRIMERA ETAPA

Ubicación exacta: DEPARTAMENTO: SANTA ANA, MUNICIPIO: SANTA ROSA GUACHIPILIN, CANTÓN: SANTA ROSA GUACHIPILIN

Fecha de inicio de la obra: 2016-12-05

Número de beneficiarios: 290

Costo total de la obra: 287047.95

Tiempo de ejecución: 150 DÍAS

Nombre del responsable de la obra: JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO

Fuente de financiamiento: 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015

Empresa o entidad ejecutora: N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: NO APLICABLE

Garantías:

El proyecto Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cantones Palo Galán, San José Capulín y Caserío Quebrada de Agua consiste en los siguientes alcances: 1. Construcción de caja de captación con los respectivos filtros y cercos de malla ciclón de protección. 2. Tubería de aducción de 2,869.30 metros de tubería HoGo cédula 30 de 3 pulgadas y cedula 40 de 2 pulgadas con sus accesorios, anclajes, purgas de aire y lodo y cajas respectivas. 3. Seis obras de paso para tuberías en la línea de aducción. 4. Un Tanque de Almacenamiento y Distribución de 10 m3. 5. Red de Distribución con tubería HoGo cédula 30 y PVC 160 PSI de diferentes diámetros, con una longitud total de 4,399.65 mts. 6. 68 Acometidas Domiciliares con sus respectivos micro medidores, válvulas y cajas 7. Obras de Saneamiento consistente en: a) 19 servicios sanitarios de lavar incluyendo bio digestor de 1300 litros y pilas/conexiones de pilas. b) 7 pilas lavadero a conectarse al sistema de aguas grises. GARANTIAS: NO APLICABLES Y FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.