

**Acta de Sesión DL-917/2016**

**Lugar y Fecha:**

En las oficinas del FISDL situadas en Bulevar Orden de Malta número cuatrocientos setenta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las doce horas del día veintiocho de julio del año dos mil dieciséis.

**Asistencia:**

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas

Directores Propietarios: Salvador Alejandro Menéndez

Directores Suplentes: Matilde Hernández de Espinoza

Secretaria: Marta Eugenia Roldán de Bottari

**A. Aprobación de Agenda:**

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- III. PRESIDENCIA
- V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Desarrollo de la Sesión**

**I. APROBACIÓN DE AGENDA**

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-917/16.



**El Consejo de Administración aprobó la agenda.**

**II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-916/16 de fecha veintiuno de julio del año dos mil dieciséis.

**El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.**

**III. PRESIDENCIA**

- a. La Presidenta del FISDL solicitó al Consejo de Administración, la aprobación para que el Ingeniero Francisco Reinery Vásquez, Especialista en Gestión Ambiental del departamento de Gestión Ambiental, participe en la capacitación fuera del país, denominada "Curso: enfoques de Derechos Humanos al agua y saneamiento en un contexto de cambio climático", que se realizará del día veintidós al veintiséis de agosto del presente año, en La Antigua Guatemala, Guatemala, organizado por Cap-Net PNUD. Los costos del traslado serán cubiertos por el participante.

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA**

**1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA**

**a. CAD-10845/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de aumento en el monto del proyecto 307860 por \$8,405.65 lo que implica aumento en el monto del Paquete de Proyectos No. 1 del Programa 33-Inversión en Capital Físico (ICF)-Inversión en Infraestructura, financiado con la fuente de financiamiento 19F-Fondo de Agua y Saneamiento, Ficha 2010, según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

3 de 13  
SESIÓN DL-917/16

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Modificaciones realizadas	Aumento Solicitado	% Aumento	Justificación
307860	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cantón Piedra Labrada y Cantón Ramírez.	Cuscatlán/ San José Guayabal/ Piedra Labrada	\$739,101.08	\$694,400.00	(\$44,701.08)	\$8,405.65	1.21	Monto para cubrir reasignación No.1 del proyecto, solicitado por la Zona Central.
Totales						\$8,405.65		

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-10845/16	\$739,101.08	\$2,780,224.92	\$8,405.65	\$3,527,731.65
<b>Totales :</b>	\$739,101.08	\$2,780,224.92	\$8,405.65	\$3,527,731.65

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**b. CAD-10846/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de aumento en el monto del proyecto 307861 por \$5,850.27 lo que implica aumento en el monto del Paquete de Proyectos No. 2 del Programa 33-Inversión en Capital Físico (ICF)- Inversión en Infraestructura, financiado con la fuente de financiamiento 19F-Fondo de Agua y Saneamiento, Ficha 2010, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Modificaciones realizadas	Aumento Solicitado	% Aumento	Justificación
307861	Supervisión de la Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cantón Piedra Labrada y Cantón Ramírez.	Cuscatlán/San José Guayabal/ Piedra Labrada	\$44,992.25	\$44,031.02	(\$961.23)	\$5,850.27	13.29	Monto para cubrir reasignación No.1 del proyecto, solicitado por la Zona Central.
Totales						\$5,850.27		



A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-10846/16	\$44,992.25	\$48,425.95	\$5,850.27	\$99,268.47
<b>Totales :</b>	\$44,992.25	\$48,425.95	\$5,850.27	\$99,268.47

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**c. CAD-10847/16, CAD-10858/16, CAD-10870/16 y PRE-10209/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de:

- a) **CAD-10870/16:** Reasignación No.1 para el realizador por un monto de US\$8,405.65, contrato No.FISDL/19F/FCAS-R/30786.0-2015, a financiarse con la fuente de financiamiento 19-F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FICHA 2010. (Constructora Reyes Viscarra S.A. de C.V).
- b) **CAD-10847/16:** Prórroga No.1 para el realizador, contrato No. FISDL/19F/FCAS-R/30786.0-2015, por treinta días calendario. (Constructora Reyes Viscarra S.A. de C.V).
- c) **PRE-10209/16:** Prórroga No.1 para el supervisor, contrato No. FISDL/19F/FCAS-S/30786.1-2015, por treinta días calendario. (Merino Cisneros S.A. de C.V).
- d) **CAD-10858/16:** Reasignación No.1 para el supervisor por un monto de US\$5,850.27, contrato No. FISDL/19F/FCAS-S/30786.1-2015, a financiarse con la fuente de financiamiento 19-F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FICHA 2010. (Merino Cisneros S.A. de C.V).

Proyecto: Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en cantón Piedra Labrada y cantón Ramírez, Municipio de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán.

**1. Reasignación No.1 para el Realizador se debe a:**



Debido a la necesidad de ejecución de obras adicionales no considerada en el diseño de la carpeta técnica y que son requeridas para el buen funcionamiento del proyecto, tales como: Válvulas de hierro fundido para regular presión, valvulas de compuerta de hierro fundido, cajas para válvulas, pasos vehiculares, accesos peatonales y rótulo de identificación del proyecto, entre otros. El monto de reasignación es OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$8,405.65), equivalente al 1.21% del monto contractual, a financiarse con la fuente de financiamiento 19-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Ficha 2010.

**2. Prórroga No. 1 para el Realizador se debe a:**

Tiempo que tomo al formulador de la carpeta técnica en brindar las respuestas a las consultas sobre el diseño versus realidad encontrada en campo, y a la ejecución de obra adicional no considerada originalmente. Lo que justifica la prórroga de treinta días calendario.

**CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE REALIZADOR:**

Fecha de Inicio:	18/01/2016	Plazo Original:	210 días	
Fecha de Finalización Original:	15/08/2016	No. Días Prórrogas al Plazo:	Anteriores	Solicitados
			0 días	días
		No. días Ampliación por Obra Adicional:	0 días	30 días
		No. días Por Suspensiones Administrativas:	0 días	días
			0	
Fecha Final con prórroga:	14/09/2016	Plazo Total :	240 días	Días de multa: 0

**3. Prórroga No. 1 para el Supervisor se debe a:**

Es necesario contar con los servicios de supervisión durante los treinta días de prórroga que se otorgará al realizador para que finalice la ejecución de obras contractuales.



**CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE SUPERVISOR:**

Fecha de Inicio:	18/01/2016	Plazo Original:	225 días	
Fecha de Finalización Original:	30/08/2016	No. Días Prórrogas al Plazo:	Anteriores	Solicitados
			0 días	días
		No. días Ampliación por Obra Adicional:	0 días	30 días
		No. días Por Suspensiones Administrativas:	0 días	días
Fecha Final con prórroga:	29/09/2016	Plazo Total :	255 días	Días de multa: 0

**4. Reasignación No. 1 para el Supervisor se debe a:**

Es necesario contar con los servicios de supervisión durante el período de prórroga de treinta días calendario, que solicita el realizador para que finalice la ejecución de obras contractuales. El monto de la reasignación es de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$5,850.27), equivalente al 13.292% del monto contractual, a financiarse con la fuente de financiamiento 19-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Ficha 2010.

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**d. CAD-10942/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación del paquete de proyectos No. 3 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 08J-BID 2881/OC-ES-Programa Prevención de La Violencia-2016, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
325130	FORMULACIÓN. OBRA NUEVA EN COLONIA SANTA TERESA DE LAS FLORES	San Salvador/ Apopa	\$15,000.00	\$15,000.00
325140	FORMULACIÓN. OBRA NUEVA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE APOPA	San Salvador/ Apopa	\$8,100.00	\$8,100.00
Total Proyectos		2.00	\$23,100.00	\$23,100.00

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**



- e. El Comité Técnico Consultivo, dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-998/16 de fecha veinticinco de julio del presente año, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de Términos de Referencia para contratar la formulación del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MOZOTE Y CASERÍOS ALEDAÑOS, Municipios de Arambala y Meanguera, Departamento de Morazán. Debido a que el proyecto a formularse se estima en un monto de ejecución superior a US\$3.2 millones según perfil, y requiere de una formulación detallada, especializada y con calidad, debido a la cantidad de familias beneficiarias y la dispersión de las mismas en el territorio. Asimismo, nuestro banco de contratistas califica a formuladores con experiencia en proyectos de hasta bUS\$460,000.00, de menor envergadura y sin los alcances que se requieren, por lo que se vuelve necesario contratar formuladores con una mayor experiencia específica en este tipo de proyectos.

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

## **2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA**

### **a. PFGL/ISB**

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-998-16, de fecha veinticinco de julio del presente año, solicitó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de los Paquetes de Proyectos N°221, del Programa (ICF) Apoyo al Desarrollo Local / ADL-ISB, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

**A continuación se resumen los movimientos de los Paquetes de Proyectos N°221:**

**Disminuciones por Transferencia:**



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

8 de 13  
SESIÓN DL-917/16

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto original Aprobado (A)	Disminuciones Anteriores (B)	Disminución Solicitada (C)	Nuevo monto (D=A+B+C)
10833	221	224080	PREINVERSIÓN SAN ISIDRO MORAZÁN	Morazán/ San Isidro	\$8,425.78	\$0.00	(\$8,425.78)	\$0.00
10833	221	224100	INVERSIÓN SAN ISIDRO MORAZÁN	Morazán/ San Isidro	\$84,257.79	\$69,632.91	(\$14,624.88)	\$0.00
<b>Totales:</b>					<b>\$92,683.57</b>	<b>\$69,632.91</b>	<b>(\$23,050.66)</b>	<b>\$0.00</b>

**Adiciones:**

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona	Ubicación del proyecto que se adiciona	Aumento en el monto del paquete de proyectos (A)	Monto contrapartida en efectivo (B)	Monto total del proyecto que se adiciona (C=A+B)
10834	221	325030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO	Morazán/ San Isidro	\$23,050.66	\$749.34	\$23,800.00
<b>Total</b>					<b>\$23,050.66</b>	<b>\$749.34</b>	<b>\$23,800.00</b>

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**b. CAD-10832/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de Adición de proyectos y Aumento en el monto del paquete de proyectos No. 1 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 989-SIS-Nuestros Mayores Derechos II-2014, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
325050	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE	San Vicente / Apastepeque	\$9,819.30	\$9,819.30
325060	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO	La Paz / San Pedro Nonualco	\$5,465.12	\$5,465.12
325070	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE JUCUARÁN	Usulután / Jucuarán	\$9,201.68	\$9,201.68
325100	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS DE CONCEPCIÓN	Morazán / Delicias De Concepción	\$7,869.22	\$7,869.22
<b>Total Proyectos</b>		<b>4</b>	<b>\$32,355.32</b>	<b>\$32,355.32</b>

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:



Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-10832/16	\$30,335.02	\$84,678.35	\$32,355.32	\$147,368.69
Totales :	\$30,335.02	\$84,678.35	\$32,355.32	\$147,368.69

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**B. INVERSIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA**

- a. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en sesión DL-998/16 de fecha veinticinco de julio del presente año, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación del Instructivo Operativo "Intervención Piloto Inserción Productiva de migrantes retornados a El Salvador", del Departamento de Desarrollo Productivo, con el objetivo de contar con las herramientas necesarias para iniciar el desarrollo operativo de esta intervención. La fuente de financiamiento para esta intervención es la 06D-BCIE-Inclusión Productiva-2016. El instructivo completo se encuentra anexo a la presenta acta.

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA**

**a. PFGL/AT**

El Comité Técnico Consultivo, dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-998/16, de fecha veinticinco de julio del corriente año, solicitó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de los Paquetes de Proyectos N° 1, N° 2 y N° 3 del Programa (DT) Apoyo al Desarrollo Local/ADL-AT, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial- Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos de los Paquetes de Proyectos N° 1, N° 2 y N° 3:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

10 de 13  
SESIÓN DL-917/16

**Disminución:**

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado \$ (A)	Modificaciones anteriores \$ (B)	Disminución Solicitada \$ (C)	Nuevo monto \$ (D=A-B-C)
10804	1	228850	ACAJUTLA GESTIÓN DE RIESGOS	SONSONATE/ ACAJUTLA	73,068.59	67,389.03	5,679.56	0.00
10804	1	229180	CALUCO GESTIÓN DE RIESGOS	SONSONATE/ CALUCO	22,215.01	0.00	22,215.01	0.00
10804	1	229380	SANTO TOMÁS GESTIÓN DE RIESGOS	SAN SALVADOR/ SANTO TOMÁS	39,765.35	14,800.00	24,965.35	0.00
10804	1	229450	SANTIAGO TEXACUANGOS GESTIÓN DE RIESGOS	SAN SALVADOR/ SANTIAGO TEXACUANGOS	35,687.86	14,700.00	7,081.44	13,906.42
10804	1	230780	SAN DIONISIO GESTIÓN DE RIESGOS	USULUTÁN/ SAN DIONISIO	24,293.56	0.00	24,293.56	0.00
10804	1	230880	TECAPÁN GESTIÓN DE RIESGOS	USULUTÁN/ TECAPÁN	27,580.19	26,162.18	1,418.01	0.00
10804	1	230940	COMALAPA GESTIÓN DE RIESGOS	CHALATENANGO/ COMALAPA	16,328.74	13,111.67	2,185.00	1,032.07
10804	1	231900	SAN RAFAEL CEDROS GESTIÓN DE RIESGOS	CHALATENANGO/ SAN RAFAEL CEDROS	27,305.87	23,343.90	1,400.00	2,561.97
10804	1	231940	MONTE SAN JUAN GESTIÓN DE RIESGOS	CUSCATLÁN/ MONTE SAN JUAN	24,862.60	15,344.85	790.00	8,727.75
10804	1	232000	TURÍN GESTIÓN DE RIESGOS	AHUACHAPÁN/ TURÍN	17,838.10	5,975.00	1,691.95	10,171.15
10805	2	229740	SANTIAGO TEXACUANGOS SITUACIÓN CRÍTICA	SAN SALVADOR/ SANTIAGO TEXACUANGOS	61,059.06	7,000.00	3,000.00	51,059.06
10805	2	229790	SAN JOSÉ VILLANUEVA SITUACIÓN CRÍTICA	LA LIBERTAD/ SAN JOSÉ VILLANUEVA	38,529.32	9,000.00	1,882.27	27,647.05
10805	2	230340	SAN SEBASTIÁN SITUACIÓN CRÍTICA	SAN VICENTE/ SAN SEBASTIÁN	52,627.37	39,620.00	3,500.00	9,507.37
10805	2	230720	NUEVA GRANADA SITUACIÓN CRÍTICA	USULUTÁN/ NUEVA GRANADA	41,658.59	19,500.00	1,200.00	20,958.59
10805	2	230970	SANTA MARÍA SITUACIÓN CRÍTICA	USULUTÁN/ SANTA MARÍA	38,795.71	37,290.00	1,505.71	0.00
10805	2	231020	EREGUAYQUÍN SITUACIÓN CRÍTICA	USULUTÁN/ EREGUAYQUÍN	37,043.79	28,360.00	1,200.00	7,483.79
10805	2	231400	ILOBASCO SITUACIÓN CRÍTICA	CABAÑAS/ ILOBASCO	127,486.68	125,796.68	1,690.00	0.00
10805	2	231430	COMALAPA SITUACIÓN CRÍTICA	CHALATENANGO/ COMALAPA	27,937.16	22,850.00	5,087.16	0.00
10805	2	231450	SAN RAFAEL	CHALATENANGO/	27,593.68	21,620.00	4,500.00	1,473.68



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

11 de 13  
SESIÓN DL-917/16

			SITUACIÓN CRÍTICA	SAN RAFAEL				
10805	2	231720	SAN FRANCISCO LEMPA SITUACIÓN CRÍTICA	CHALATENANGO/ SAN FRANCISCO LEMPA	16,590.15	12,775.00	3,164.00	651.15
10806	3	227400	CORINTO GESTIÓN DE RIESGO	MORAZÁN/ CORINTO	41,156.35	18,100.00	23,056.35	0.00
10806	3	228520	LOLOTIQUE GESTIÓN DE RIESGO	SAN MIGUEL/ LOLOTIQUE	33,746.62	6,300.00	24,439.00	3,007.62
10806	3	228770	COMACARÁN GESTIÓN DE RIESGO	SAN MIGUEL/ COMACARÁN	14,893.56	13,520.00	1,373.56	0.00
10806	3	229170	LA UNIÓN GESTIÓN DE RIESGO	LA UNIÓN/ LA UNIÓN	59,433.44	50,716.68	2,405.00	6,311.76
<b>Total</b>					<b>927,497.35</b>	<b>593,274.99</b>	<b>169,722.93</b>	<b>164,499.43</b>

**Adiciones:**

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona	Ubicación del proyecto que se adiciona	Aumento en el monto del paquete de proyectos	Monto contrapartida en efectivo	Monto total del proyecto que se adiciona
10807	1	324770	EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORA, MUEBLE, IMPRESORA Y CÁMARA DIGITAL	CHALATENANGO/ COMALAPA	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
10807	1	324780	EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/SILLA	CHALATENANGO/ COMALAPA	\$85.00	\$0.00	\$85.00
10807	1	324790	HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE BOMBA ACHICADORA	CHALATENANGO/ COMALAPA	\$280.00	\$0.00	\$280.00
10807	1	324800	ADQUISICIÓN DE DOS MOTOSIERRAS	USULUTÁN/ TECAPÁN	\$1,418.01	\$219.79	\$1,637.80
10807	1	324810	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE/PICK UP	SAN SALVADOR/ SANTO TOMÁS	\$24,965.35	\$3,834.65	\$28,800.00
10807	1	324820	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/MOTOCICLETAS	SONSONATE/ ACAJUTLA	\$5,679.56	\$2,920.44	\$8,600.00
10807	1	324850	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	CUSCATLÁN/ MONTE SAN JUAN	\$790.00	\$0.00	\$790.00
10807	1	324870	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE 6 TONELADAS PARA LA COMISIÓN DE RIESGO	USULUTÁN/ SAN DIONISIO	\$24,293.56	\$21,297.98	\$45,591.54
10807	1	324880	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA	SONSONATE/ CALUCO	\$22,215.01	\$6,884.99	\$29,100.00
10807	1	324890	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS/MOTOSIERRAS, CAPAS, GUANTES, CARRETIILLAS, CASCOS, BINOCULARES	SAN SALVADOR/ SANTIAGO TEXACUANGOS	\$4,679.84	\$0.00	\$4,679.84



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

12 de 13  
SESIÓN DL-917/16

10807	1	324900	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS/EXTINTORES DE FUEGO, PLUVIOMETROS, BOTAS, MEGÁFONOS	SAN SALVADOR/ SANTIAGO TEXACUANGOS	\$2,401.60	\$0.00	\$2,401.60
10807	1	324990	HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/BOMBA ACHICADORA	AHUACHAPÁN/ TURÍN	\$490.00	\$0.00	\$490.00
10807	1	325000	HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/TANQUE DE CAPTACIÓN	AHUACHAPÁN/ TURÍN	\$1,201.95	\$0.00	\$1,201.95
10807	1	325080	ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA	CUSCATLÁN / SAN RAFAEL CEDROS	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
10808	2	324910	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA FORTALECER LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA	CHALATENANGO/ COMALAPA	\$5,087.16	\$750.84	\$5,838.00
10808	2	324920	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA/SOFTWARE PARA ADMINISTRAR Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	SAN SALVADOR/ SANTIAGO TEXACUANGOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
10808	2	324930	ADQUISICIÓN DE IMPRESOR DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PARA MENORES DE EDAD	CABAÑAS/ ILOBASCO	\$1,690.00	\$1,000.00	\$2,690.00
10808	2	324940	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA LA UNIDAD DE CATASTRO	LA LIBERTAD/ SAN JOSÉ VILLANUEVA	\$1,882.27	\$0.00	\$1,882.27
10808	2	324960	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA FORTALECER LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA MUNICIPAL/SOFTWARE PARA EL REF	CHALATENANGO/ SAN RAFAEL	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
10808	2	324970	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL	USULUTÁN/ NUEVA GRANADA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
10808	2	324980	ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	USULUTÁN/ EREGUAYQUÍN	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
10808	2	325010	ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	USULUTÁN/ SANTA MARÍA	\$1,505.71	\$494.29	\$2,000.00
10808	2	325020	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA FORTALECER LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA	CHALATENANGO/ SAN FRANCISCO LEMPA	\$3,164.00	\$0.00	\$3,164.00
10808	2	325120	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA INDUSTRIAL	SAN VICENTE/ SAN SEBASTIÁN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
10809	3	324830	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA CAPACITACIÓN A COMUNIDADES SOBRE TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO	SAN MIGUEL/ COMACARÁN	\$1,373.56	\$1,969.44	\$3,343.00
10809	3	324840	COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PICK UP 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGO	MORAZÁN/ CORINTO	\$23,056.35	\$6,930.33	\$29,986.68
10809	3	324860	COMPRA DE 2 BOMBAS ACHICADORAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS E INUNDACIONES	LA UNIÓN/ LA UNIÓN	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00
10809	3	325040	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	SAN MIGUEL/ LOLOTIQUE	\$24,439.00	\$0.00	\$24,439.00
			TOTAL		\$169,722.93	\$46,302.75	\$216,025.68


**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado**



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

13 de 13  
SESIÓN DL-917/16

Se terminó esta sesión a las trece horas y treinta minutos del mismo día. Y no habiendo más que hacer constar, se firma la presente.

  
Gladis Schmidt de Serpas

117  
Salvador Alejandro Menéndez

  
Matilde Hernández de Espinoza